

●工事状況

5階床の躯体工事が佳境を迎えました。上棟まで残り3フロアです。8月には建屋北側の低層部の工事が始まるなど、躯体工事後半戦に差掛かりました。

内装工事では1階で間仕切壁工事と設備工事が進行中です。部屋の形がわかるようになってきて、建屋が構造物から機能を持った建築物へと変わっていくことを実感します。2階以降も1階を追いかけるように内装工事が進みはじめ、現場の最盛期も近いように感じます。

まだまだこれから夏本番暑い日々が続いておりますが無事故無災害で工事を進めていきます。

定点写真



●壁の向こうは・・・？

7月5日、浜松医療センター様に建設現場でのケガに対する初期対応についてご講話をいただきました。専門家から直接お話を伺える貴重な機会ですので、作業員を含めた全員で参加させていただきました。

建設現場では時として危険を伴う作業を行わなければならないことがあります。事前に安全対策や検討を行い、危険を取り除くべく努めるものの、作業員がケガをすることがあります。その際に適切な初期対応をすることにより、ケガの程度を緩和したり、時には命を救うことにもつながります。

正しい知識を得る機会をいただきましたこと、医療センター様に心より感謝申し上げます。

浜松医療センター様からのご講話



●工程

	令和4年度	工事進捗率	28.3%
	7月	8月	
躯体工事	5,6階 柱/梁/壁/床 鉄筋/型枠/コンクリート工事	6,7階 柱/梁/壁/床 鉄筋/型枠/コンクリート工事	
仕上工事	防水工事・断熱吹付工事・耐火被覆工事・軽量間仕切壁工事	防水工事・断熱吹付工事・耐火被覆工事・軽量間仕切壁工事	
設備工事	外構工事・スリーブ工事・建屋内設備工事	外構工事・スリーブ工事・建屋内設備工事	

●コラム《七夕飾り》

皆さまは、7月7日の七夕まつりにどのようなお願いごとをされましたか？7月7日の夜はほんの少し雨が降ってしまいましたが、七夕の雨は地域によっては織姫様の彦星様に逢えた喜びからくる嬉し涙と捉えることもあるそう。素敵な考え方ですね。

当建設所でも作業員と現場監督で笹の伐採から始めて七夕飾りの製作を行いました。短冊は工事関係者だけでなく、医療センター関係者様や入院中の子どもたちにも書いていただきました。いろいろな方からの願いが込められた七夕飾りになりました。

織姫様と彦星様のお互いに逢いたいという願いが叶ったように皆様の願いが叶った七夕であることを願っております。

