

### ●工事状況

5階床の躯体工事も終わりを迎え、高層部では6階床の工事、建屋北側の低層部では鉄骨建方の工事が始まりました。建屋の東側では地面を掘削し、発電機燃料貯蔵等へ使用されるオイルタンクの据付工事が行われる等、今までは上へ上へと進んでいた工事も、8月からは水平方向へと広がりを見せています。建屋内では内装・設備工事が進行中ですが、ボイラー等の大型機械の搬入や煙突の工事もあり、建物に病院としての機能を与える準備が進んでいます。まだまだ暑い日が続いていますが、これからも気を引き締め、無事故無災害で工事を進めていきます。

### 定点写真



### ●壁の向こうは・・・？

かわら版で以前紹介させて頂き、クリスマスのイルミネーションでも活躍した、『家康号』こと350tタワークレーン(TC)が免震階から4階床に着床しました(フロアクライミング)。今回行ったフロアクライミングは、着床階の4階梁と反力を受ける5階梁と3階梁に補強を行い、ベースとマストを上昇させ、着床階に設置する工事です。イメージは台座ごとTC自身で建物内をよじ登るイメージです。TCの作業は躯体工事・ヘリポート工事・設備機器搬入が終わり、外部足場を解体するまで続きます。引き続き安全に『家康号』には活躍してもらいたいです。

### 「家康号」フロアクライミング



### ●工程

	令和4年度	工事進捗率	32.5%
	8月	9月	
躯体工事	6,7階 柱/梁/壁/床 鉄筋/型枠/コンクリート工事	7,8階 柱/梁/壁/床 鉄筋/型枠/コンクリート工事	
仕上工事	防水工事・断熱吹付工事・耐火被覆工事・軽量間仕切壁工事	防水工事・断熱吹付工事・耐火被覆工事・軽量間仕切壁工事	
設備工事	外構工事・スリーブ工事・建屋内設備工事	外構工事・スリーブ工事・建屋内設備工事	

### ●コラム《風鈴飾り、はじめました》

皆様は、夏の風物詩といえば、何を思い浮かべますか？かき氷、花火など様々なものがありますよね。この現場では、“風鈴”で夏を感じています。現場監督と作業員が協力して、この風鈴飾りを作成しました。暑い日が続く現場は過酷な環境下ではありますが、この風鈴の音色をききながら現場作業を行うと、それも少し和らぐのを実感しています。夏本番から残暑まで、暑さはしばらく続きますが、暑さに負けず、健康第一で工事を進めていきます。この風鈴飾りは、現場の仮囲い沿いのクリアパネル部に飾られているため、皆様に見ていただくことができます。ぜひご覧いただき、納涼のおすそ分けをさせていただきます。

