

工事かわら版

浜松医療センター新病院整備工事

Vol.12

令和4年3月号

●工事状況

暖かな春の陽気が訪れました。工事は2階の床のコンクリート打設が終盤に差し掛かり、3階の躯体工事が始まりました。立体感が増し、躯体工事が進んでいることを改めて感じます。

先日、2階の工事の中で様々な目・立場から見つけた改善点を探るため、職長（各工種のリーダー）と共に検討会を実施しました。数々の改善点を発見でき非常に有意義な検討会となりました。3階からの工事には後述する門型クレーンが投入されるなど、2階と同様の工事であっても、より効率的で安全な工事を進めていきます。

●壁の向こうは・・・？（工事紹介）

現場に新たなクレーンが設置されました。レールの上を移動できる門型のクレーンです。

仮囲い沿いに設置されているので、歩行中に突然建てられた鉄骨に驚かれた方もいらっしゃるのではないかでしょうか。この現場では、主に鉄筋の梁を地組みするために使用します。

限られた工事敷地の中で効率的に地組作業を進めるためにはどうしたら良いのかを考えた結果、門型クレーンを採用しました。門型クレーンの下は、我々を支える頼れる「工場」となることでしょう。

門型クレーンの活躍に期待が高まります。

定点写真



門型クレーン



●工程

	令和3,4年度	
	3月	4月
躯体工事	小梁工事・2,3階柱・2,3階大梁地組・スラブ工事	小梁工事・3,4階柱・3,4階大梁地組・スラブ工事
仕上工事	ピット左官工事	ピット左官工事・ピット防水工事・ウレタン吹付工事
設備工事	外構工事・スリーブ工事・免震層設備工事	外構工事・スリーブ工事・免震層設備工事・ピット工事

工事進捗率

17.3%


●コラム《桜の咲く季節・・・》

3月を迎えると現場のタワークレーンが顔を見せていました。現場近くにこんなに綺麗な場所があるとは…ぜひ行ける方は、綺麗な景色を楽しんではいかがでしょうか。

佐鳴湖公園から見ると現場のタワークレーンが顔を見せていました。現場近くにこんなに綺麗な場所があるとは…ぜひ行ける方は、綺麗な景色を楽しんではいかがでしょうか。



佐鳴湖公園 河津桜



工事かわら版を毎月発行します。次回は4月下旬です。
発行：清水・須山・中村組特定建設工事共同企業体
工事のお問い合わせはこちらまで TEL:053-488-5602